



Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

της ζητούμενης δαπάνης για την προμήθεια ενός (1) προκατασκευασμένου μεταλλικού οικίσκου, για τις ανάγκες φύλαξης και ελέγχου της υπό κατασκευή Πύλης Εισόδου/ Εξόδου πεζών και οχημάτων στον Προβλήτα του Μώλου Δραπετσώνας του ΟΛΠ Α.Ε.

α/α	Κωδ. αριθ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα προμήθειας	Τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1		<p>Μεταλλικός προκατασκευασμένος οικίσκος για χρήση φυλακίου με τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά:</p> <p>α. Υλικό Κατασκευής Ο φέρων οργανισμός του οικίσκου θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής ή εν θερμώ γαλβανισμένους κοιλοδοκούς ή εν θερμώ γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα, ενώ οι εξωτερικοί / εσωτερικοί τοίχοι και η οροφή θα είναι κατασκευασμένοι από θερμομονωτικά πάνελ (τύπου sandwich) πολυουρεθάνης.</p> <p>β. Διαστάσεις Ελάχ. Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ): 3,60μ Χ 2,60μ Χ 2,50μ.</p> <p>γ. Κουφώματα Δύο (2) παράθυρα επάλληλα συρόμενα με ασφάλεια, διαστάσεων (έκαστου): 1,00μ Χ 1,00μ περίπου, από προφίλ αλουμινίου και με διπλά φιμέ κρύσταλλα τα οποία θα τοποθετηθούν ανά ένα στις δύο πλαινές έδρες του οικίσκου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ενδεικτικό σχέδιό του. Ένα (1) παράθυρο επάλληλο συρόμενο με ασφάλεια, διαστάσεων: 1,60μ Χ 1,00μ περίπου, από προφίλ αλουμινίου και με διπλά φιμέ κρύσταλλα, τοποθετημένο στην πρόσοψη του οικίσκου, με πρόσωπο προς τη θάλασσα και σύμφωνα με το ενδεικτικό σχέδιο του οικίσκου. Μία (1) πόρτα εξωτερική, από πάνελ πολυουρεθάνης, διαστάσεων 0,96μ Χ 2,00μ περίπου, με μηχανισμό επαναφοράς, πόμολο και κλειδαριά ασφαλείας, η οποία θα τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του οικίσκου, σύμφωνα με το ενδεικτικό σχέδιο του οικίσκου. Όλα τα κουφώματα θα είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα υλικά και μικροϋλικά αρίστης ποιότητας (πχ μεντεσέδες ικανής αντοχής, σπανιολέτες, σύρτες ασφάλισης κλπ.) και θα είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε η λειτουργία και εφαρμογή τους να είναι άρτια και να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα στην βροχή και στον αέρα, η εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση των κρυστάλλων τους, καθώς και όλων των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας.</p> <p>δ. Οροφή Πάνελ πολυουρεθάνης 50 χιλιοστά με προσθήκη ραφής θερμογαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0,5μμ (βαμμένης εργοστασιακά). Απορροή υδάτων θα παρέχεται από κατάλληλες υδρορροές εγκατεστημένες περιμετρικά της οροφής (περιμετρικές οριζόντιες υδρορροές και 4 κατακόρυφες). Ο οικίσκος θα διαθέτει ψευδοροφή με πάνελ πολυουρεθάνης 40 χιλιοστά για μέγιστη θερμική μόνωση του οικίσκου.</p> <p>ε. Τοιχώματα Με πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 50 χιλιοστά.</p> <p>στ. Δάπεδο Επίστρωση δαπέδου με κόντρα πλακέ, εσωτερική επικάλυψη δαπέδου με ρολό PVC.</p> <p>ζ. Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικός μονοφασικός πίνακας με γενικό διακόπτη, ρελέ διαρροής, ενδ. λυχνίες και όλες τις απαραίτητες ασφάλειες των καταναλώσεων του οικίσκου. Εξωτερική αναμονή τροφοδοσίας. Γραμμές ισχύος και σύστημα PVC καναλιών καλωδίων για όλες τις συνδέσεις (ενσωματωμένες στα πάνελ χωρίς εξωτερικά κανάλια). Δεκαπέντε (15) πρίζες σούκο, [εκ των οποίων οι έξι (6) θα τοποθετηθούν κάτω από τους πάγκους εργασίας], τέσσερις (4) πρίζες τηλεφώνου και τέσσερις (4) πρίζες δικτύου σε χωροταξική διάταξη σύμφωνα με το ενδεικτικό σχέδιο του οικίσκου). Δύο (2) παροχές 16 Α, για κλιματιστικό και ψυγείο (πρίζα, ασφάλεια, καλωδίωση). Ένα (1) εσωτερικό διπλό φωτιστικό οροφής φθορισμού 2Χ36 (χωρίς εξωτερικό κανάλι για την καλωδίωση) Δύο (2) εξωτερικοί προβολείς τύπου Led αδιάβροχοι, κατάλληλης φωτεινότητας LUX, IP65/IK08 (χωρίς εξωτερικό κανάλι για την καλωδίωση) Δύο (2) διπλοί διακόπτες φωτισμού για τα φωτιστικά (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου). Αναμονή (χωροταξική και ηλεκ/κή) για μελλοντική εγκατάσταση κάμερας ασφαλείας και κανάλι κάμερας (σε συνεννόηση με ΟΛΠ Α.Ε.).</p> <p>η. Κλιματισμός Ένα (1) κλιματιστικό μηχανήμα, ψύξης - θέρμανσης, τηλεχειριζόμενο, 12.000 Btu/h - class A (συνοδευμένο από το τεχνικό εγχειρίδιό του).</p> <p>θ. Λοιπός εξοπλισμός Μεταλλικά στέγαστρα (γείσα) κατάλληλων διαστάσεων για όλα τα παράθυρα και τη θύρα. Τρεις (3) βενετικές περσίδες - στόρια - κατάλληλων διαστάσεων για τα παράθυρα, χρώματος λευκού. Τέσσερις (4) εντομοαπωθητικές σίτες κατάλληλες για τα παράθυρα και τη θύρα (οριζόντια σίτα). Έπιπλα γραφείου (σε χωροταξική διάταξη σύμφωνα με το ενδεικτικό σχέδιο του οικίσκου): τρεις (3) ξύλινοι πάγκοι εργασίας πλάτους 50εκ., τοποθετημένοι σε σχήμα Π περιμετρικά του εσωτερικού χώρου του οικίσκου δύο (2) συρταριέρες, τηλεσκοπικού μηχανισμού, τεσσάρων (4) συρταριών και με κλειδαριά, οι οποίες θα τοποθετηθούν κάτω από τους πάγκους εργασίας</p>	1,00	14.000,00	14.000,00

		<p>δύο (2) ερμάρια ενός εσωτερικού ραφίου και με κλειδαριά, τα οποία θα τοποθετηθούν κάτω από τους πάγκους εργασίας</p> <p>δύο (2) τροχήλατα εργονομικά καθίσματα εργασίας στιβαρής κατασκευής και ένα (1) κάθισμα επισκέπτη</p> <p>Ο οικίσκος θα διαθέτει σημεία ανάρτησης (μάπες) και πρόσδεσης για την εύκολη και ασφαλή μεταφορά του, καθώς και κατάλληλη εσοχή για τη δυνατότητα μετακίνησής του με κλάρκ.</p>			
		<p>ι. Χρωματισμοί οικίσκου</p> <p>Τοιχώματα και μεταλλικά στοιχεία σε χρώμα ΛΕΥΚΟ.</p> <p>Κουφώματα αλουμινίου σε χρώμα ΛΕΥΚΟ με διπλά φιμέ κρύσταλλα.</p> <p>Όλα τα ειδικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και στερέωση των πανέλων σε χρώμα ΛΕΥΚΟ</p>			
		<p>κ. Βάση - Στήριξη</p> <p>Μεταλλική γαλβανιζέ με ρυθμιζόμενα καθ' ύψος μεταλλικά σημεία στήριξης, για την εξασφάλιση της απαραίτητης απόστασης του οικίσκου από το έδαφος (περί τα 20-25 εκ.) και την παροχή δυνατότητας οριζοντίωσης του οικίσκου.</p>			
		Όροι - Προϋποθέσεις			
1		Χρόνος Παράδοσης: είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή του δελτίου της παραγγελίας.			
2		Τόπος Παράδοσης & Εγκατάστασης: Προβλήτας Μώλου Δραπετσώνας.			
3		<p>Εγγυήσεις:</p> <p>Εγγύηση οικίσκου: δύο (2) έτη για όλα τα μέρη.</p> <p>Εγγύηση καλής λειτουργίας κλιματιστικού: τουλάχιστον δύο (2) έτη</p> <p>Εγγύηση στεγανότητας: δύο (2) έτη</p>			
4		<p>Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις:</p> <p>Η πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα συνοδεύεται από σχέδιο και βεβαίωση ηλεκτρολόγου ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για ρευματοδότηση.</p> <p>Πιστοποιητικό Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης σχετικά με την υλοποίησή της σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 (ΦΕΚ 1222Β/2006), τις διατάξεις του Ν. 4483/1955 και του ισχύοντος ΚΕΗΕ και με το ότι είναι ακίνδυνη, ασφαλής και ότι υφίσταται σε αυτήν προστασία από ηλεκτροπληξία με διάταξη διαφορικού ρεύματος.</p> <p>Όλα τα κουφώματα θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο κουφωμάτων EN 14351 - 1:2006 + Α1:2010 και το ISO 10077-1 και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και τη σήμανση CE.</p> <p>Τα θερμομονωτικά πάνελ που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ικανοποιούν τις Διεθνείς Προδιαγραφές Ποιότητας και να είναι πιστοποιημένα από το Διεθνές Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001. Επιπλέον, πρέπει να ικανοποιούν τις Διεθνείς Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές και να πιστοποιούνται από το Διεθνές Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001. και θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και τη σήμανση CE.</p> <p>Πιστοποιητικά δήλωσης συμμόρφωσης CE ή ισοδύναμα για τα υλικά και τον εξοπλισμό.</p> <p>Όλα τα γαλβανισμένα μέρη να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461.</p> <p>Πιστοποιητικό Ποιότητας κατασκευαστή τουλάχιστον με το πρότυπο της σειράς ISO 9001:2008.</p>			
5		Η τοποθέτηση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Προμηθευτή σε κατάλληλη θέση για την αποφυγή ατυχημάτων και σύμφωνα με το σχέδιο του οικίσκου.			
6		Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι κατ' ελάχιστον σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της προμήθειας, καθώς και το τελικό κατασκευαστικό σχέδιο του οικίσκου, το οποίο θα υποβληθεί από Προμηθευτή στον ΟΛΠ Α.Ε. για έγκριση, προ έναρξης υλοποίησης της προμήθειας.			
7		Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει εμπρόθεσμα τον οικίσκο, σε πλήρη και δοκιμασμένη λειτουργία, ελεύθερο από κάθε επιβάρυνση του ΟΛΠ Α.Ε. (ασφάλιση, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κλπ) στον τόπο, το χρόνο και με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί από τον ΟΛΠ Α.Ε.			
8		Ο προμηθευτής οφείλει να έχει επισκεφτεί και να έχει λάβει επιτόπια γνώση των υφιστάμενων χωροταξικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής εγκατάστασης του οικίσκου ώστε να σχηματίσει ίδια αντίληψη για τις απαιτήσεις των υλικών και εργασιών που προϋποθέτει η υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας.			
9		Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά και παράδοση των υλικών του.			
10		Η πληρωμή θα γίνει από το Ταμείο του ΟΛΠ Α.Ε. την 20η του μήνα εντός δύο (2) μηνών από την παράδοση των υλικών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.			
11		Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει είτε με έκδοση επιταγής, είτε με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα πρέπει ο προμηθευτής στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ή ALPHA BANK και εφόσον η αποστολή του τιμολογίου του συνοδεύεται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.			
12		Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.			
				ΣΥΝΟΛΟ	14.000,00
				Φ.Π.Α. 23%	3.220,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	17.220,00 €